

# INVESTIČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHROPYNĚ

---

## Zápis z 5. jednání dne 11.08. 2020

Přítomni: Luděk Graclík, Bc. Ivo Novotný , Robert Lučan, Martin Ivan, Ing. Jiří Pospíšil  
Omluveni: Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Mgr. Michal Vlasatý, František Jablunka  
Neomluveni: -  
Předsedající: Luděk Graclík  
Zapisovatel: Ing. Jiří Pospíšil  
Hosté: Ing. Radomír Gregor, bytem Čechova 692, Hulín (projektant)  
Mgr. Jana Kutá (ředitelka SLOCH)

Předseda Investičního výboru Zastupitelstva města Chropyně (dále jen "IVZMCH") Luděk Graclík zahájil zasedání výboru v 17:00 přivítáním všech přítomných. Předsedající konstatoval, že výbor je usnášes-  
nischopný, neboť je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

Předseda IVZMCH předložil návrh jednání programu a vyzval přítomné členy výboru k jeho doplnění. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nepodal žádný návrh, byl níže uvedeným usnesením schválen tento program jednání:

1. MKS - zamyšlení nad aktuálním stavem projektové přípravy záměru, výhled na dopracování projek-  
tové dokumentace zejména ve vazbě na rozpočtové možnosti města Chropyně.

### USNESENÍ

**Investiční výbor Zastupitelstva města Chropyně schvaluje  
program jednání č. 5 dne 11.08. 2020.**

#### Hlasování

Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

### **1. MKS – zamyšlení nad aktuálním stavem projektové přípravy záměru, výhled na dopracování projektové dokumentace zejména ve vazbě na rozpočtové možnosti města Chropyně.**

**Předkladatel: Luděk Graclík**

Předseda IVZMCH ve věci vyjádřil obavu z průtahů při zpracování projektové dokumentace stavby. Čas od zadání zpracování projektové dokumentace pokročil a ta doposud hotova není. Navíc stále nejsou ujasně-  
ny klíčové otázky stavu konstrukcí, jež se stavbou neodmyslitelně souvisejí a to zejména krovů nad přísá-  
lím, jež byly dotčeny opakovaným zatékáním a dále domovní kanalizace objektu jako celku včetně způso-  
bu připojení na stokovou síť. S ohledem na předpoklad, že bude potřeba dopracovat v projektové doku-  
mentaci stavby řešení konstrukce střechy přísálí a dále řádně dořešit odkanalizování objektu jak pro  
splaškové, tak i dešťové vody existuje hrozba, že projektované práce budou narůstat na objemu  
s následným dopadem do rozpočtu města, kde alokovaná částka 10 mil. Kč pravděpodobně nebude stačit.  
Do projektovaného řešení je navíc třeba zapracovat požadavky, uplatňované prostřednictvím Hasičského  
záchranného sboru Zlínského kraje.

**Rozprava:**

K úvodnímu slovu předsedy IVZMCH vystoupil projektant, který uvedl, že k rekonstrukci střechy nad přísá-  
lím má zpracován předběžný rozpočet, podle kterého by náklady neměly převýšit 600 tis. Kč včetně DPH.  
Projektant dále ke střeše uvedl, že má na úterý dne 18.08.2020 přizvaného znalce, který stav krovů od-  
borně posoudí a podle závěrů bude v projektové dokumentaci navrženo odpovídající řešení.  
K prostorovému uspořádání kanalizace a zejména k jejímu stavu nebyly provedeny žádné průzkumy, jak  
projektant připustil.

Ing. Pospíšil zdůraznil, že detailní znalost průběhu a stavu domovní kanalizace je klíčovou otázkou, která  
může mít významný vliv na celkové řešení stavby a doporučil, aby se řešení stávající kanalizace a její stav  
prověřily kamerově např. prostřednictvím VaK Kroměříž. K tomuto názoru panovala shoda.

Členové IVZMCH v návaznosti na průběh jednání jednotlivě, ale prakticky v rámci shodě navrhovali, aby  
se projekčně připravila třeba i variantní řešení, v nichž by se minimalizovaly náklady na ozvučení, případně  
na prostorovou akustiku a naopak by se důkladně vyřešilo odvádění dešťových a splaškových odpadních  
vod z objektu.

Závěrem bylo dohodnuto dopracování návrhu projektové dokumentace v intencích výše dohodnutého  
v termínu nejpozději do zasedání pracovního zastupitelstva města, které lze předpokládat dne  
16.09.2020. Následně by ke schválenému řešení byla dopracována projektová dokumentace k povolení  
stavby a výběru dodavatele a to do konce 10/2020.

**USNESENÍ ČÍSLO 0001/04IVZM/2020:****Investiční výbor Zastupitelstva města Chropyně bere na vědomí**

Informace k připravované rekonstrukci MKS.

**Hlasování**

Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

**2. Diskuze.**

---

-

Členové výboru ke stanovení termínu příštího jednání uvedli, že bude dohodnut v dostatečném předstihu.

Předseda výboru poděkoval všem přítomným za účast na čtvrtém jednání IVZMCH a v 18:00hod. jej ukon-  
čil.

Luděk Graclík  
předseda výboru